消防設備

消火器・粉末消火設備

建屋	機種名	型式	系統	本数	備考
工ネ棟	粉末消火器	蓄圧式		22	
工ネ棟	強化液消火器	蓄圧式		2	
工ネ棟	粉末消火器	車載式		1	
東棟	粉末消火器	蓄圧式		61	
東棟	強化液消火器	蓄圧式		24	
南棟	粉末消火器	蓄圧式		80	
南棟	強化液消火器	蓄圧式		33	
南棟	粉末50型消火器	車載式		1	
南棟	二酸化炭素消火器	蓄圧式		1	
駐車場	粉末消火器	蓄圧式		28	
駐車場	粉末消火設備			28	
旧看護学校	粉末消火器	蓄圧式		11	
旧看護学校	強化液消火器	蓄圧式		1	

消防設備

スプリンクラー設備

建屋	機器名称	型式	系統	台数	備考
エネ棟	起動装置			1式	
エネ棟	スプリンクラーポンプ	KTY2-1255×5S-M45		1台	
東棟	制御弁			10	
南棟	制御弁			13	

消防設備

イナージェン消火システム

建屋	機器名称	型式	系統	本数	備考
エネ棟	起動装置			1式	
エネ棟	不活性ガス	窒素+ｱﾙｺﾞﾝ+二酸化炭素		54本	82.5ℓ
エネ棟	起動用ガス	液化窒素		9本	1kg

消防設備

ハロゲン化物消火設備

建屋	機種名	型式	系統	本数	備考
南棟	起動装置		B1F 熱源機械室、第3電気室	1式	
南棟	ﾌﾛﾝ13B1＋窒素ﾎﾞﾝﾍﾞ		B1F 熱源機械室、第3電気室	6本	68ℓ/50kg
南棟	液化炭酸ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ		B1F 熱源機械室、第3電気室	2本	
南棟	起動装置		RF 第4電気室	1式	
南棟	ﾌﾛﾝ13B1＋窒素ﾎﾞﾝﾍﾞ		RF 第4電気室	6本	68ℓ/50kg
南棟	起動装置		6F 電算室	1式	
南棟	ﾌﾛﾝ13B1＋窒素ﾎﾞﾝﾍﾞ		6F 電算室	2本	68ℓ/50kg
南棟	液化炭酸ｶﾞｽ		6F 電算室	1本	1ℓ/0.65kg

消防設備

屋内消火栓設備

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
旧看護学校	消火栓ポンプ	50MVM		2台	
旧看護学校	発信機		B1階廊下	1台	
旧看護学校	発信機		1階廊下	1台	
旧看護学校	発信機		2階廊下	1台	
旧看護学校	発信機		3階廊下	1台	

消防設備

ダクト消火設備

設置場所	機種名	型式	系統	台数	備考
東棟9F厨房	起動装置		ﾚﾝｼﾞ,ﾌﾗｲﾔｰ,ﾌｰﾄﾞﾚﾝｼﾞ用	3式	
東棟9F厨房	加圧式強化液	CKW-4RF		8本	3.5ℓ
南棟B1F厨房	起動装置		ﾚﾝｼﾞ・ﾌﾗｲﾔｰ,ﾌｰﾄﾞﾀﾞｸﾄ用	3式	
南棟B1F厨房	加圧式強化液	TJ-FR		15本	3.5ℓ

消防設備

連結送水管

設置場所	機種名	型式	系統	台数	備考
東棟1F救急入口横	送水口			1	
南棟1F正面玄関脇	送水口			2	

消防設備

自動火災報知設備

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
工ネ棟	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		17個	
工ネ棟	熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		13個	
工ネ棟	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	煙感知器		29個	
東棟	受信機	HRO-AJS254FGAZ			ホーチキ
東棟	予備電源	Ni-Cd 古河 20-S127A	DC24V 10Ah	1式	ｶﾞｽ漏れ、防排煙兼用
東棟	発信器	P型1級		47個	
東棟	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		48個	
東棟	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		5個	
東棟	熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		59個	
東棟	熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	炎感知器		1個	
東棟	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	煙感知器		699個	
南棟	発信機	P型1級		73台	
南棟	熱ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		93個	
南棟	光電ｱﾅﾛｸﾞ式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	煙感知器		1011個	
南棟	光電ｱﾅﾛｸﾞ式分離型感知器	煙感知器		42個	
駐車場	受信機	RPP-ABW20			ホーチキ
駐車場	予備電源	Ni-Cd 古河 20-AA600A	DC24V 0.6Ah	1式	
駐車場	発信器	P型1級	P型1級	8個	
駐車場	地区音響装置			8個	
駐車場	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	熱感知器		165個	
駐車場	光電式非蓄積ｽﾎﾟｯﾄ型感知	煙感知器		2個	

消防設備

ガス漏れ火災警報設備

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
エネ棟	ガス漏れ検知器		1F コージェネ室	6	
エネ棟	ガス漏れ検知器		3F ボイラー室	6	
東棟	ガス漏れ検知器		9F 厨房	3	
東棟	ガス漏れ検知器		2F 病理検査室	1	
東棟	ガス漏れ検知器		2F 細菌検査室	1	
東棟	ガス漏れ検知器		2F 滅菌洗浄室	1	
東棟	ガス漏れ検知器		2F 病理検査準備	1	
東棟	ガス漏れ検知器		2F 検体検査室1	1	
東棟	ガス漏れ検知器		2F 輸血管理室	1	
東棟	ガス漏れ検知器		1F 検査室	1	
南棟	ガス漏れ検知器		B1F各所	4	

消防設備

火災通報装置

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
東棟	火災通報装置	HSDE-205 F		1	ホーチキ

消防設備

非常警報器具及び設備

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
東棟	非常警報設備	FS-2500		1	TOA
東棟	増幅器	FS-2500EP		1	TOA

消防設備

避難器具

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
エネ棟	金属製はしご	つり下げ式	折りたたみ式5.6m	1	松本機工
東棟	金属製はしご	ハッチ式	折りたたみ式3.0m	5	松本機工、5～9F
東棟	金属製はしご	ハッチ式	折りたたみ式3.7m	2	松本機工、4F
南棟	救助袋	ハッチ式		5	齋田産業

消防設備

誘導灯・誘導標識

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
エネ棟	避難口誘導灯C級			6	
エネ棟	通路誘導灯C級			1	
エネ棟	避難口誘導標識			10	
エネ棟	階段通路灯40W			4	
エネ棟	階段通路灯20W			1	
東棟	避難口誘導灯B級			148	
東棟	通路誘導灯B級			66	
東棟	通路誘導灯C級			5	
東棟	避難口誘導標識			37	
東棟	階段通路灯40W			67	
東棟	階段通路灯20W			4	
南棟	避難口誘導灯B級			127	
南棟	通路誘導灯B級			39	
南棟	通路誘導灯C級			47	
南棟	避難口誘導標識			4	
南棟	階段通路灯40W			54	
南棟	階段通路灯20W			3	
駐車場	避難口誘導灯C級			3	
駐車場	避難口誘導標識			4	

消防設備

消防用水

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
東棟	救急入口付近 消防水利	地下水槽			40㎥
東棟	屋上 消防用水	高置水槽			1㎥
南棟	屋上 消防用水	高置水槽			1㎥

消防設備

防排煙制御設備

建屋	機種名	型式	系統	台数	備考
東棟	シャッター			16	
東棟	ダンパー			42	
東棟	防火戸			50	
東棟	排煙口			22	
東棟	排煙窓			22	
南棟	シャッター			42	
南棟	ダンパー			75	
南棟	防火戸			42	
南棟	排煙口			37	
南棟	たれ壁			3	
南棟	給気口			21	
南棟	排煙ダンパー			4	
旧看学	ダンパー			4	
旧看学	防火扉			4	

消防設備

排煙設備

設置場所	機種名	型式	メーカー	台数	備考
東棟地下	排煙機FSM-6-1	MFE No.5 25750㎥/h 50㎜Aq	ﾐﾂﾔ送風機製作所	1	
東棟A階段附室	排煙機FSM-R-1	APE No.0630 14400㎥/h 50㎜Aq	ﾐﾂﾔ送風機製作所	1	
東棟病棟東	排煙機FSM-S-2	LLE-No.6 43000㎥/h	ﾐﾂﾔ送風機製作所	1	
東棟B階段附室	排煙機FSM-S-3	LLE-No.4 1/2 21600㎥/h	ﾐﾂﾔ送風機製作所	1	
南棟A階段附室	排煙機FSM-4	LLE-No.4 14400㎥/h	ﾐﾂﾔ送風機製作所	1	
南棟ﾗｳﾝｼﾞ・病棟西	排煙機FSM-S-1	LLE-No.8 60000㎥/h	ﾐﾂﾔ送風機製作所	1	

消防設備

総合操作盤

設置場所	機種名	型式	メーカー	台数	備考
東棟1F 防災ｾﾝﾀｰ	総合操作盤	HRI-AES02FGAZ	ホーチキ	1	